

**2015 ОНД ОРОН НУТГИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ**

**2015.12.30**

№	Төсөл арга хэмжээний нэр	Гүйцэтгэгчийн нэр, РД	Батлагдсан төсөв	Гэрээний дугаар	Гэрээний хугацаа	2015 онд санхүүжүүлэх гэрээний үнийн дүн	2015 онд олгосон санхүүжилт				
							гүйцэтгэгч	МА	з/т	хяналт	барьцаа
1	Цагаан-үүр сумын Дөрөлжийн давааны зам засварын ажил	Хөвсгөл Зам ХХК	80,000,000	№Хө-2015/3.1-А/06	2015.08.03 2015.09.20	79,537,093	57,000,000	628,387	11,840,000	582,191	3,976,854
2	Галт сумын Халуун усны рашаан амралт хүртлэх зам засвар	Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК	30,000,000	№Хө-2015/3.2	2015.08.17 2015.09.18	59,923,298	46,367,649	877,116	8,880,000	802,369	2,996,164
3	Галт сумын Байцын давааны зам засвар		30,000,000								
4	Баянзүрх сумын Бошлой чиглэлийн хөх Боомын зам засвар	Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК	20,000,000	№Хө-2015/3.4-А/16	2015.09.20 2015.10.25	19,987,713	14,296,562	724,616	3,700,000	267,249	999,286.0
5	Баянзүрх сумын Эмтийн давааны зам засвар	Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК	30,000,000	№Хө-2015/3.5-А/17	2015.09.15 2015.10.25	29,976,460	24,371,732		3,700,000	405,905	1,498,823
6	Улаан-Уул сумын Өлийн давааны зам засвар	Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК	70,000,000	№Хө-2015/3.6-А/10	2015.08.15 2015.10.15	69,611,001	54,729,433		10,360,000	1,026,018.0	3,495,550
7	Жаргалант сумын Ороохын давааны зам засвар	Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК	40,000,000	№Хө-2015/3.7-А/15	2015.08.15 2015.10.25	39,513,810	7,902,762		5,920,000	545,339	1,975,690
8	Цэцэрлэг сумын Тэсийн голын гүүрийн засвар	тэнгэрийн шугам ХХК	30,000,000	№Хө-2015/3.8-А/08	2015.08.15 2015.10.15	29,883,821	22,907,936		4,440,000	541,694	1,994,191
9	Рашаант сумын Хамарын давааны зам засвар	Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК	8,500,000	№Хө-2015/3.8	2015.10.02 2015.10.20	8,500,000	6,713,793.0		1,240,000	121,207	425,000
10	Эрдэнэбулган сумын Чичингийн давааны зам засвар	Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК	40,000,000	№Хө-2015/3.10-А/11	2015.08.15 2015.10.01	39,896,406.0	31,432,425.0		5,920,000	549,161	1,994,820
11	Ханх сумын Хороо багийн гүүр засах, Ходонгийн голын Цагаан салааны зам засвар	Хөвсгөл Зам ХХК	20,888,500			20,000,000			2,290,000		

12	Их-Уул сумын Ваанжуурын давааны зам засвар	Тэнгэрийн шугам ХХК	10,000,000	№ХӨ- 2015/3.11- А/07	2015.08.10 2015.09.20	9,850,652	8,119,126.0		1,100,000	139,200.0	492,326
13	Цэцэрлэг сумын Хаснагтын давааны зам засвар	Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК	20,000,000	№Хө- 2015/3.14- А/09	2015.08.15 2015.09.15	19,781,018	16,008,326	302,987	2,200,000	280,654	989,051
	Дээрх ажлуудын зураг төсөв боловсруулах	Классик Роуд ХХК									
14	Замын сангийн нөөц хөрөнгө		15,000,000			15,000,000					
		Мөрөн сумын хурдан морины замын	Хөвсгөл зам ХХК				5,484,894.0				
		Ж.Ганбат РИ5609101 2		Техникийн хяналт, үзлэг, оношилгоо хийх ажлын томилолтын зардал			216,000				
15	Жолоочийн даатгалын төвлөрүүлэх төсөв		2,130,000			2,130,000					
16	2014 онд ОНЗС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн зам давааны засварын ажлуудын зураг төсвийн үлдэгдэл санхүүжилт		11,000,000			11,000,000					
			457,518,500.0			454,591,272	295,550,638		61,590,000	5,260,987	20,837,755

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС